

## Rivierenbuurt IJmuiden – chronologie periode 1997 tot heden

Hieronder is gepresenteerd de chronologie op hoofdlijnen van de bodemsanering Rivierenbuurt IJmuiden:

Jaar	Gebeurtenis	Besluitvorming
1997	Nader onderzoek	
1998	Saneringsonderzoek	
2000	Opdracht saneringsplan	
	Besluit om tevens een bronsanering uit te voeren	Projectgroep
	Tijdelijke beveiligingsmaatregelen binnenluchtqualiteit	
2000-2001	Monitoring, aanvullend saneringsonderzoek	
2001	Overdracht van de Rivierenbuurt IJmuiden van de provincie Noord-Holland naar de Milieudienst IJmond	
2002	Ontwerp van de te nemen saneringsmaatregelen	Projectgroep
2003	02-2003: Bespreking concept saneringsplan	Projectgroep
	04-2003: Definitief saneringsplan	
	06-2003: Wens milieudienst om een proefsanering. Visievorming over de pilotsanering, onder meer met het SKB	
	08-2003: Voorleggen ideeën pilotsanering	Projectgroep
	12-2003 : Voorbereiding pilotsanering	
2004	01-2004: Voorlichting aan de omwonenden	
	02-2004	Projectgroep
	03-2004: Beschikking saneringsplan genomen door de provincie Noord-Holland	
	06-2004: Plan van aanpak voor de aanbesteding van de pilotsanering aan een aannemer	
	06/07-2004: Presentatie aannemers en gunning pilotsanering	
	08-2004	Projectgroep
	09-2004: opdracht SKB-project Validatie ISCO Rivierenbuurt IJmuiden	
	10 en 11-2004: Plaatsing injectiesysteem in kader pilotsanering. Vaststellen van de nulsituatie.	
	11-2004: Doorkijk (full-scale) sanering	
	12-2004: Actualiseren van de verontreinigingssituatie via een integrale herbemonsteringsronde	
2005	02-2005: Go / no-go afweging, onderdeel van de tevoren afgesproken stap in de pilotsanering. Conclusie en advies van de milieudienst door te gaan met de pilotsanering zoals tevoren bedacht. De gemeente Velsen stemt hiermee in.	
	02-2005: Zetting en schademelding. Uit metingen van het Bouwkundig bureau Van Monsjou & Partners blijkt plaatselijk zetting en scheurvorming. Onderzoek door de verzekeringsmaatschappij. Niet eerder starten dan na afronding onderzoek	
	04-2005	Projectgroep
	05-2005: Uitspraak verzekeringsmaatschappij: schade niet te relateren aan de pilotsanering. Toestemming om de pilotsanering voort te zetten	
	06-2005: Voorlichting door de milieudienst over de start van de eerste	

Bijlage 1 bij rapportage Tauw kenmerk R003-4336609FVO-.....-V01-NL

	injectieronde als onderdeel van de pilotsanering. Logistieke en operationele voorbereiding	
	06/07-2005: 1 <sup>e</sup> injectie met permanganaat voor de bouwvak uitgevoerd. Permanganaat heeft grotendeels gereageerd met de bodemmatrix en (vrijwel) nog niet met de verontreiniging met oplosmiddelen	
	07/08-2005: Aanvullend onderzoek voor de bouwvak. Vervolgens de interpretatie aanvullend onderzoek en uitwerking verkregen gegevens	
	09-2005: Overleg tussen milieudienst, Mateboer en Tauw	
	10-2005: Afstemming tussen milieudienst en provincie	
	28-11-2005: Afstemming tussen milieudienst en gemeente Velsen. Bestuurlijke goedkeuring om de pilotsanering te vervolgen	
	28-11-2005: Bespreking van de voortgang van de pilotsanering in het College van de gemeente Velsen	
	12-2005: Besluit milieudienst tot het houden van een projectgroep om het collegebesluit af te stemmen	
2006	01-01-2006: Nieuwe beleid Wet bodembescherming van toepassing	
	16-01-2006	Projectgroep
	01/02-2006: Logistieke voorbereiding pilotsanering	
	02/05-2006: Uitvoering pilotsanering, bemonsteringen ten behoeve van het SKB-project Validatie ISCO	
	06/06-2006: Afronding en rapportage pilotsanering, risicobeoordeling nieuwe beleid	
	03-07-2006: Rapportage en toelichting pilotsanering aan de projectgroep	Projectgroep
	Vanaf juli 2006: visievorming Milieudienst IJmond op vervolg sanering, voorbereiding nota College van B&W gemeente Velsen	
	November 2006: rapportage SKB demonstratieproject	